

# **Informationen**

## **zur Sitzung der Gemeindevertretung**

### **am 12. Dezember 2019**

#### **Erweiterung Rathaus**

- Derzeit werden vorbereitende Schritte für die Erstellung der funktionalen Ausschreibung sowie die damit einhergehende GU-Vergabe unternommen. Konkret werden Fachplaner für eine Vorplanung ausgewählt, die die Vorkonzepte hinsichtlich HLS (Heizung-Lüftung-Sanitär), Elektrotechnik, Tragwerksplanung und Energieberatung erstellen sollen. Diese Vorkonzepte werden in die funktionale Ausschreibung übernommen.
- Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Kommunikation und aktiven Einbindung der Mandatsträger in das Bauvorhaben soll für die Zeit der Bauabwicklung neben der Projektgruppe ein Lenkungsausschuss – bestehend aus Vertretern des Bau- und Umweltausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Gemeindevorstands – gebildet werden.

#### **Alter Bauhof „Beethovenstraße“ – Gestaltung der Büroräume**

- Die Trockenbauarbeiten, Außenputzarbeiten sowie kleine Dachdeckerarbeiten sind fertiggestellt.
- Malerarbeiten haben begonnen, der Fertigeinbau von Heizungs- und Elektroelementen und der Einbau von Fenstern sind fortgeschritten.
- Sobald die neue Telefonanlage und die IT-Infrastrukturen eingerichtet sind, kann der Umzug der Bau- und Steuerabteilung erfolgen.

#### **Ausbau der Rommerzer Straße**

- Im ersten Bauabschnitt (bis zur Beethovenstraße) sind sowohl die Kanalbau- als auch die Wasserleitungsarbeiten abgeschlossen.
- Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt (von Beethovenstraße bis Wagnerstraße) haben begonnen.

#### **Pumpstation Giesel**

- Die Anlage befindet sich in der Fertigstellungsphase. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Probetrieb aufgenommen.

#### **Wirtschaftswegebrücke über die „Kemmete“ in Rommerz**

- Der Beginn der Baumaßnahme erfolgte im Oktober. Die alte Brücke wurde abgebrochen und die neuen Widerlager sind bereits betoniert.
- Derzeit wird der Baustahl für den Überbau verlegt, damit die für Mitte Dezember eingeplante Betonage des Überbaus erfolgen kann. Über den Jahreswechsel wird die Baustelle ruhen.
- In Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse ist die Fertigstellung der Brücke bis April 2020 geplant.

#### **Container-Standort in Hattenhof**

- Die Abrissarbeiten haben Anfang Dezember begonnen.
- Aufgrund des geringen vorhandenen Unterbaus musste die gesamte Zufahrt und Platzfläche ausgekoffert und eine Schotterschicht eingebaut werden.
- Mit dem Anlieger und dem Ortsbeirat wurde die Neuherstellung abgestimmt.
- Die Fertigstellung ist noch vor Weihnachten geplant.

### **Kooperationsvereinbarung Breitbanderschließung für Neuhof-Erlenhof**

- Im Rahmen des Breitbandausbaus möchte der Landkreis Fulda möglichst auch die im Projekt bis dato nicht berücksichtigten unterversorgten Liegenschaften mit einem Breitbandanschluss ausstatten.
- Der Kooperationspartner, die Deutschen Telekom, hat sich bereit erklärt, bei einer möglichst hohen Vorvermarktung die Glasfaser-Hausanschlüsse für diese Liegenschaften bis ins Gebäude kostenfrei herzustellen.
- Die Anlieger wurden diesbezüglich durch die Verwaltung angeschrieben.

### **Wegesanierungsarbeiten am Friedhof Ellers**

- Der Hauptweg von der Leichenhalle zum Hochkreuz ist marode; viele Steine lösen sich auf.
- Eine beschränkte Ausschreibung wird derzeit durchgeführt (~ 150 m<sup>2</sup>).
- Die Ausführung der Arbeiten ist je nach Witterung bis Ende Mai 2020 vorgesehen.

### **Gespräche mit DB Station & Service AG**

- Die DB hat der künstlerischen Gestaltung der Personenunterführung und der Rampen in einem Gestattungsschreiben zugestimmt.
- Des Weiteren erfolgt eine Konzepterstellung der Johannes-Kepler-Schule, die anschließend mit der DB abgestimmt wird.
- Schmierereien: Grundierung in der Unterführung im Zusammenhang mit Künstlerprojekt, Beseitigung am Wetterschutzhäuschen und an Bahnsteigen.
- Vorschlag DB: Ordnungspartnerschaft mit der DB-Sicherheit, der Bundes- und Landespolizei, dem RMW und der örtlichen Ordnungsbehörde anzustreben, um evtl. Lösungen für dieses Problem zu finden.
- Eine dauerhafte Videoüberwachung ist nicht umsetzbar.
- Hochwassersituation in der Unterführung:  
Vorhandene Abflussrinnen in den Rampen und in der Unterführung haben das Wasser nicht ordnungsgemäß ableiten können. Die DB hat im Frühjahr 2019 die Einlaufinnen und die Entwässerungsleitungen reinigen lassen. In diesem Zuge wurden auch die eingebauten Abwasserpumpen überprüft. Diese seien in Ordnung. Die Reinigung der Rinnen wird ab sofort von der DB turnusmäßig zweimal im Jahr durchgeführt.

### **Städtepartnerschaft**

- Rückmeldung der Staatskanzlei ist erfolgt.
- Aussicht: Polnische Stadt mit Bergbau-Tradition

### **LNG**

- Neuer Fahrplan ab 15.12.2019
- Beschwerden gab es von der Johannes-Kepler-Schule sowie von einigen Eltern.
- Diesbezüglich sollen Gespräche mit der LNG geführt werden.