

Informationen des Bürgermeisters zur Sitzung der Gemeindevertretung am 9. November 2017

Ausbau Zollweg

Die Druckprobe und Entkeimung der Wasserleitung stehen kurz vor dem Abschluss. Zurzeit werden die Hausanschlussleitungen für Kanal und Wasserversorgung verlegt und sind bis Mitte Dezember fertiggestellt. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht bleibt der Zollweg über den Winter gesperrt bis zum Beginn der Straßenbauarbeiten im Frühjahr 2018.

Ersatzneubau der Rad- und Fußwegebrücke „Grünes Dreieck“

Die Gemeinde hat einen Antrag auf Förderung aus dem Programm „Nahmobilität“ gestellt. Der Auftrag zur Lieferung und Montage der Behelfsbrücke ist erteilt. Vom gemeindlichen Bauhof werden derzeit die bauseitigen Vorarbeiten zur Herstellung der Widerlager und deren Anrampung ausgeführt. Liefertermin für die Fertigteilgerüstbrücke ist in der 46. KW.

Die Baukosten einschließlich der Nebenarbeiten betragen ca. 18 000 €. Nach Fertigstellung der Behelfsbrücke erfolgt die Sperrung der baufälligen Brücke.

Die Ausschreibung für den Neubau der Rad- und Fußwegebrücke läuft derzeit. Die Auftragserteilung kann erst nach Eingang des Förderbescheides erfolgen.

Rückbau B 40, Verfüllung einschließlich Mutterbodenauftrag

Die Arbeiten zur Rückverfüllung des Systemaufbaues entlang des Radweges auf der ehemaligen B 40 werden derzeit durchgeführt. In Teilbereichen konnte auch schon der Mutterboden aufgebracht und eingeebnet werden. Im Frühjahr 2018 wird die Fläche eingesät. In diesem Zusammenhang wird im Bereich der Anschlussstellen noch einmal die Einsaat nachgearbeitet.

Ausbau „Am Klößberg“

Die Kanalisations- und Wasserhauptleitungen sind fertiggestellt. Danach werden die Hausanschlussleitungen für Kanalisation und Wasserversorgung angeschlossen. Im Anschluss daran beginnt der Straßenausbau. Der Termin zur Asphaltierung ist für die 50. KW fixiert.

Spielplatz Lilienstraße

Der Spielplatz ist fertiggestellt. Wegen der Rasenentwicklung ist er derzeit noch gesperrt. Die offizielle Freigabe soll im Frühjahr 2018 erfolgen.

Ausbau „Kleegarten“

Die Asphaltierungsarbeiten werden zum Ende der 45. KW fertiggestellt sein. Die Baufreigabe wird im Laufe der darauffolgenden Woche erteilt.

Verbindungsweg Tulpenstraße – An der Bleiche

Mit den Bauarbeiten wurde begonnen, die Randanlagen sind bereits gesetzt. Der untere Bereich von der Tulpenstraße einschließlich des kreuzenden Wirtschaftsweges wird in Pflasterbauweise hergestellt. Die Steilstrecke mit einer Steigung von 14 % wird in Asphaltbauweise ausgeführt. Ein Asphaltierungstermin ist derzeit in Abstimmung.

Feuerwehrhaus Hauswurz

Die Innenausbauarbeiten sind Mitte/Ende Dezember abgeschlossen. Mit den Arbeiten an der Außenanlage wurde begonnen. Die Fertigstellung ist witterungsabhängig im Frühjahr 2018 vorgesehen.

Tiefbrunnen Rommerz

Die Rohbauarbeiten des Kellergeschosses sind fertiggestellt. Die Maschinentchnik ist beauftragt. Die Gewerke Fliesenlegerarbeiten, Dach- und Fassadearbeiten werden beschränkt ausgeschrieben und in der 46. KW versandt.

Ausbau der Fliedener Straße (K96) in Rommerz

In Abweichung bisheriger Abstimmungen beabsichtigt die Gemeinde Flieden, die Neuverlegung von Wasserversorgungs- bzw. Kanalisationsanlagen in der Zentstraße - in einem größeren Umfang als bisher geplant - durchzuführen. Hierdurch bedingt kann zur Sicherstellung der Zu- und Abfahrtswege nicht auch noch die Ortsdurchfahrt Rommerz gesperrt werden. Aus diesem Grund können die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Rommerz mit einer neuen Asphaltdecke und für die von der Gemeinde Neuhof beabsichtigten Erneuerung der Randanlagen erst in 2019 begonnen werden.

DGH Tiefengruben

Der Abbruch des alten DGH erfolgt derzeit. Die Statik, Wärmeschutz, Heizung-, Lüftung-, Sanitär- und Elektroplanungen sind beauftragt und bereiten die Grundlage zur Erstellung des Rohbaugewerkes vor.

Verkehrsschau

Am 01.11.2017 hat die diesjährige Verkehrsschau stattgefunden. Über die Ergebnisse wird in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 20.11.2017 und in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 07.12.2017 berichtet.

Gesundheitszentrum

Das neue Gesundheitszentrum wird am 10. November 2017 mit einem „Tag der offenen Tür“ offiziell eröffnet.

Begehung der Kreisverkehrsplätze

Die Kreisverkehrsplätze wurden in der 45. KW mit Vertretern von Hessen Mobil, der Polizei, des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) sowie des Arbeitskreises „Zukunft gestalten“ begutachtet. Im nächsten Jahr soll ein Kreisverkehrsplatz gestaltet werden.

Sitzungstermine:

Die nächste Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses findet am Mittwoch, 29. November 2017, statt.

Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 04.12.2017 kann entfallen. Die vorgesehene Tagesordnung wird im Anschluss an die gemeinsame Sitzung mit dem Bau- und Umweltausschuss am 23.11.2017 erörtert.