

Informationen

zur Sitzung der Gemeindevertretung

am 26. September 2019

Rathaus Nebengebäude

- Die Vergabe der Architektenleistung im Gemeindevorstand erfolgt am 07.10.2019.
- Der Bauantrag ist in der Fertigstellungsphase. Das Brandschutzkonzept wurde noch einmal überarbeitet. Die Überarbeitungen wurden in den Bauantrag eingearbeitet.
- Bezüglich der Garagenabstände zur bestehenden Gleisanlage wurde eine Abstimmung mit K + S getroffen und mündlich Zustimmung erteilt. Im Zuge des Verfahrens muss noch die Landeseisenbahnaufsicht beteiligt werden. Diese ist beim RP Darmstadt ansässig. Deren Stellungnahme soll vor Einreichung des Bauantrages erfolgen, damit der Bauantrag ohne große Zeitverzögerung genehmigt werden kann.
- Der genehmigte Abbruchartrag für das bestehende Nebengebäude liegt vor.

Alter Bauhof, Beethovenstraße – Gestaltung provisorischer Büroräume

- Die Baugenehmigung wurde erteilt und die Bauarbeiten im Juli begonnen.
- Die Zimmer-, Holzbauarbeiten, sowie die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen.
- Die Heizungs- und Elektroinstallation sind in der Rohmontage weitgehend fertiggestellt.
- Des Weiteren wurden der Innenputz- und die Estricharbeiten fertiggestellt.
- Als nächstes folgen die Trockenbau-, Außenputzarbeiten mit Vollwärmeschutz.

Ausbau der Rommerzer Straße

- Der Beginn der Kanalbaumaßnahme erfolgte Ende Juli 2019.
- Derzeit laufen die Kanalbauarbeiten zwischen Schützenstraße und Beethovenstraße.
- In zwei Bereichen musste die alte Wasserleitung seitlich verlegt werden, damit der Kanalbau weiter vorangetrieben werden konnte.

Erschließung NBG Weinstraße

- Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen.
- Die Absteckung der Bauplätze durch das Amt für Bodenmanagement ist erfolgt. Die neuen Flurstückbezeichnungen wurden an die neuen Eigentümer weitergegeben.
- Die Grundstückskaufverträge werden derzeit sukzessive geschlossen.

Bau einer Amphibienleiteinrichtung in der Schachtstraße

- Die Arbeiten wurden zwischenzeitlich fertiggestellt.
- Abnahme der Baumaßnahme ist in Abstimmung mit dem Landkreis Fulda für Mitte Oktober 2019 vereinbart.

Status Park & Ride-Anlage in Dorfborn (alte B40)

- Derzeit erfolgen die Aufstellung der Beschilderungen, die Errichtung und Aufbau von rot-weißen Leitelementen sowie die Anbringung von Parkplatzmarkierungsarbeiten.
- Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 6.700,00 € brutto.
- Optional ist bei größeren Verschmutzungen der Umgebung durch parkende Wohnmobile bzw. Missbrauch durch übernachtende LKW-Fahrer eine mobile, drehbare Höhensperre vorgesehen.
- Die aktuelle Ausführungsplanung wurde unter Berücksichtigung der Belange der Straßenverkehrsbehörde sowie der Polizei erstellt. Die vorgezogene Besitzüberlassung wurde mit dem Amt für Bodenmanagement erwirkt.

Neugestaltung einer Freianlage auf dem „Dallesplatz“ in NeuhoF

- Die Förderung aus dem EU-Programm „Leader“ wurde inzwischen genehmigt. Diese beläuft sich auf 110.000 EUR.
- Derzeit erfolgt die Einarbeitung eines neuen Planungsbüros, da der bisherige Planer seinen Geschäftsbetrieb eingestellt hat. .
- Die Ausschreibung der Bauarbeiten soll noch in 2019 erfolgen, Baustart wird dann im Frühjahr 2020 sein.

Pumpstation Giesel

- Derzeit wird die Maschinenteknik installiert.
- Die Elektroarbeiten werden ab dem 14.10.2019 starten.

Kanalsanierungsarbeiten in Hauswurz und Kauppen

- Mit der Ausführung der Sanierungsarbeiten (Inliner-Verfahren) wurde im Juli 2019 begonnen.
- Es werden zunächst nur die gravierenden Schäden (Schadensklasse 4 + 5) behoben.

Wirtschaftswegebücke über die „Kemmete“

- Die Auftragsvergabe ist erfolgt, der Beginn der Baumaßnahme ist auf den 07.10.2019 terminiert.
- In Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse ist die Fertigstellung der Brücke für April 2020 eingeplant.
- Die Belange des Artenschutzes im Gewässer (FFH-Gebiet) wurden durch ein externes Büro geprüft und in einem Bericht für die Baumaßnahme berücksichtigt.

Teilausbau St.- Damian-Str. in Hattenhof

- Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt.

Gallandring Hauswurz

- Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt.

Parkplatzanlage Bahnhofstraße - Endausbau, Gehweganlage

- Die Baumaßnahme wurde bis auf die Markierungsarbeiten fertiggestellt.

Parkplatz Friedhof Rommerz

- Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt.

E-Car-Sharing / E-Mobilität

- Angebot zur Kooperation durch die VR-Bank Fulda

Projekt Gigabit => Ausbau Breitband

- Ziel: Flächendeckendes Glasfasernetz (FTTH) im Landkreis Fulda
- Erstellung eines Masterplan für den gesamten Landkreis
- Federführung durch Landkreis
- Fördersumme: 50.000 EUR pro Kommune

Gemeindebus

- Der Förderbescheid durch das Land Hessen ist im August 2019 eingegangen.
- Die Abholung des Busses erfolgte am 24.09.2019 durch das Bürgerbus-Team.
- Am „Tag der Regionen“ wird das Bürgerbus-Team das Projekt vorstellen.

Jugendarbeit

- Nachdem der Vertrag mit der bisherigen Zusatzkraft ausgelaufen ist, konnte ein Zweier-Team (junge Frau/Mann) gewonnen werden, die Arbeit des Jugendbetreuers Andreas Theilig zu unterstützen. Die beiden haben schon in den letzten Monaten ehrenamtlich gearbeitet und konnten gute Kontakte zu der Jugendgruppe in Neuhof aufnehmen.
- Offiziell werden sie ihre Arbeit am 01.10.2019 aufnehmen.
- Der Jugendraum im Aloys-Ruppel-Haus wurde inzwischen geschlossen.
- Die Jugendlichen werden die Garagen am alten Backhaus als Domizil nutzen.

Änderungen hinsichtlich der Überlassung der Gemeinschaftshäuser (H- VStättR)

- Um rechtliche Vorgaben zu erfüllen, wurden diverse Neuerungen eingeführt. Hierüber wurde bereits kurz informiert und es wurden Unterlagen bereitgestellt.
- Nach der kommenden Vereinsvertreterbesprechung soll für Mitglieder der Gemeindevertretung und anderer Gremien eine nicht öffentliche Info-Veranstaltung durchgeführt werden.

Gewerbesteuerrückerstattung

- Im Haushaltsplan 2019 sind Gewerbesteuer-Einnahmen von 2,5 Mio. € veranschlagt.
- Die derzeitige Prognose zum 31.12.2019 liegt bei rd. 2,2 Mio. €