

Informationen

zur Sitzung der Gemeindevertretung

am 27. Juni 2019

Rathaus Nebengebäude

- Der Bauantrag ist in der Fertigstellungsphase.
- Das Brandschutzkonzept muss noch auf den Bauantrag abgestimmt werden. Die Abstimmung mit K + S KALI GmbH bezüglich der Abstände (Garagen) zur bestehenden Gleisanlage steht noch aus.
- Der Abbruchantrag für das Nebengebäude wurde eingereicht.
- Alter Bauhof – Gestaltung provisorischer Büroräume: Der Bauantrag für die Nutzungsänderung wurde eingereicht. Beginn von Zimmer-, Holzbau- und Trockenbauarbeiten.

DGH Tiefengruben

- Die Arbeiten an der Außenanlage sind abgeschlossen.
- Derzeit erfolgen der Aufbau der Küche und die restlichen Malerarbeiten. Danach werden die Fliesen- und Fußbodenarbeiten durchgeführt.
- Fertigstellung der Baumaßnahme ist Ende Juli 2019 geplant.
- Geplante Einweihung: voraussichtlich September 2019

Tiefbrunnen Rommerz

- Der mit dem Gesundheitsamt Fulda abgestimmte dreiwöchige Probetrieb war erfolgreich. Die Anlage ist seit Mai für die Versorgung im OT Rommerz in Betrieb.
- Restarbeiten (Toranlage und Fertigstellung der Außenanlage) stehen noch aus.
- Geplante Einweihung: September 2019

Pumpstation Giesel

- Derzeit werden Abbruch-, Maurer-, Putzer- und Fliesenarbeiten durch den Bauhof der Gemeinde durchgeführt.
- Ab Anfang Juli 2019 erfolgt die Montage der Maschinenteknik.
- Die Vergabe der Elektrotechnik ist erfolgt. Die Installation vor Ort ist im Oktober eingeplant.

Kanalsanierungsarbeiten in Hauswurz und Kauppen

- Die in 2018 bei der wiederkehrenden Kanalbefahrung festgestellten und unverzüglich zu behebbenden Schäden wurden submittiert und an eine Fachfirma vergeben. Die Ausführung des Sanierungsverfahrens (Inlinerverfahren) ist für Anfang Juli 2019 vorgesehen.
- Mit den jetzt ausgeschriebenen Leistungen werden zunächst nur die gravierenden Schäden (Schadensklasse 4 + 5) behoben.

Wiederkehrende Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO)

- Die Arbeiten zur wiederkehrenden Untersuchung für die Ortsteile Dorfborn und Tiefengruben (Kanalspülung und TV-Untersuchungsarbeiten) sind abgeschlossen.
- Die Auswertung der Unterlagen, auf deren Grundlage mögliche Sanierungsverfahren bestimmt werden können, steht noch aus. Nach Auswertung der Schadensbilder ist beabsichtigt, mit der Schadensregulierung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020 zu beginnen.

Ausbau der Rommerzger Straße

- Die Auftragsvergabe der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten ist erfolgt.
- Die Baueinweisung an die Baufirma ist Ende Juli 2019, Baubeginn ist im August 2019 geplant.

Erschließung NBG Weinstraße

- Die Erschließungsarbeiten sind bis auf geringe Restarbeiten abgeschlossen.
- Die Absteckung der Bauplätze ist durch das Amt für Bodenmanagement erfolgt.
- Sobald die neuen Flurstückbezeichnungen vorliegen, können die Grundstücksverträge geschlossen und die Bauanträge eingereicht werden.

Erschließung Gewerbegebiet Neuhof-Nord

- Der Teilbereich „Im Eichig“ ist fertiggestellt.
- Der Teilbereich „In der Eller“ wird im Juli fertiggestellt.
- Danach erfolgt die Fertigstellung der P+R-Anlage Neuhof-Nord (Baubeginn: 09./10.2019).

Neugestaltung einer Freianlage auf dem „Dallesplatz“ in Neuhof

- Für die Neugestaltung der Freianlage bestehen sehr gute Aussichten auf eine Förderung.
- Der Vorstand des Regionalforums Fulda Südwest hat am 24.06.2019 die Förderwürdigkeit beschlossen. Voraussichtliche Förderung: 110 TEUR
- Ein Wechsel des Planungsbüros ist aufgrund der Geschäftsaufgabe notwendig.
- Sobald ein positiver Förderbescheid eingeht, werden die Bauarbeiten entsprechend den Förderbestimmungen ausgeschrieben.

Fußgängerbrücke über das „Hängsberger Wasser“ in Hauswurz

- Die Baumaßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Schlussrechnungsunterlagen liegen zur Prüfung vor.
- Geplante Einweihung: im 2. Halbjahr 2019

Wirtschaftswegebrücke über die „Kemmete“

- Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Bindefrist wurde bis zum 5. Juli 2019 verlängert.
- Sofern die Gemeindevertretung der Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Mitteln zustimmt, erfolgt die Vergabe Ende Juni 2019.
- Die Abwicklung der Baumaßnahme ist in dem Zeitraum Oktober 2019 bis April 2020 geplant.
- Die Belange des Artenschutzes im Gewässer (FFH-Gebiet) werden durch ein externes Büro geprüft und für die Baumaßnahme berücksichtigt.

BHKW

- Die Ausschreibung wird derzeit in Zusammenarbeit mit der Rhön Energie Effizienz erstellt.

Bau einer Amphibienleiteinrichtung in der Schachtstraße

- Die Arbeiten sollen in der 28. KW beginnen.
- Der Einbau der Leiteinrichtungen kann nur unter Vollsperrung erfolgen.
- In Abstimmung mit K + S KALI GmbH wird dies im Zeitraum der Betriebsferien vom 12.07. bis zum 26.07.2019 erfolgen.

Gestaltung von siedlungsnahen Erholungsflächen mit barrierefreiem Zugang (Tunnelgestaltung A 66)

- Im Zuge der witterungsbedingt nicht durchgeführten Arbeiten zur Anlegung der Grünflächen auf der Tunneloberfläche wurden die Oberflächen durchgefräst, die Rasenflächen gemulcht und Anfang Juni die unterschiedlichen Rasenstrukturen neu eingesät.
- Das Aufstellen der Informationstafeln ist Anfang Juli 2019 eingeplant.
- Die geplante Einweihung wurde verschoben, da die Flächen z. T. noch nicht übernahme- bzw. abnahmefähig sind.
- Mit der bauausführenden Firma findet im Juli 2019 ein Ortstermin statt.

Blühflächen B40

- Aus witterungsbedingten Gründen (extreme Hitze/Trockenheit) ist die Blühfläche im letzten Jahr nicht angesät worden.
- Der Bauhof hat letzte Woche in Abstimmung mit einem Landwirt auf der Fläche nochmals Steine gelesen.
- Der Landwirt hat zugesichert, dass er Ende Juni 2019 die Fläche ansäen wird.

Teilausbau St.- Damian-Str. in Hattenhof

- Derzeit laufen die Straßenbauarbeiten mit dem eingeplanten Abschluss im Juli 2019.

DGH's Versammlungsstätten-Richtlinie

- Übernahme der Pflichten nach den §§ 38 und 40 Hessische Versammlungsstätten-Richtlinie (H-VStättR)
- Verschärfung der Regularien bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Unterstützung der Veranstalter/Vereine durch die Gemeinde bei der Umsetzung

Existenzgründerwettbewerb

- 6 zugelassene Bewerbungen
- Präsentationen der Firmen am 16.08.2019 vor einer Jury
- Siegerehrung am Vorabend des „Tags der Regionen“

Städtepartnerschaft

- Mit der Referentin für die Partnerregionen Land Hessen hat in der Staatskanzlei in Wiesbaden ein Gespräch stattgefunden.
- Ein Dossier wird von der Gemeinde NeuhoF erstellt.
- Herstellung von Kontakten durch die Referentin.

Tag der Regionen

- Die Info-Veranstaltung für alle Aussteller findet am 04.07.2019 (ca. 40 Teilnehmer) statt.
- Areal Gemeindezentrum, ggfs. Hartplatz des Glückauf-Stadions

Programm „Starke Heimat“

- Über die Entwicklung sowie die möglichen Auswirkungen der Gewerbesteuerumlage wird informiert.
- Nach dem Programm „Starke Heimat“ würde NeuhoF bezogen auf 2018 355 TEUR verlieren.
- Starke Kritik der Bürgermeister aus dem Landkreis Fulda sowie aus nahezu ganz Hessen

Landesentwicklungsplan

- Neuordnung der Gebietsstrukturen (Mittelzentren/ländlicher Raum)
- Stadtregion, NeuhoF und Flieden sollen Verdichtungsraum werden
- KFA-Einbußen: ca. 285 TEUR p.a.
- Einstieg in den Dialog mit dem Land

Regionalbeauftragter des Landes Hessen

- Verlegung der Zuständigkeit von der Staatskanzlei in das Umweltministerium.
- Zentralisierung der Standorte - das Büro in NeuhoF wurde aufgelöst.

Gründungsdatum von NeuhoF

- Nach Mitteilung des Staatsarchivs Marburg gilt das Jahr 1239 nach jetzigem Forschungsstand als Gründungsjahr von NeuhoF – nach Erwähnungen der Adelsfamilie Albert und Heinrich von NeuhoF in einem historischen Dokument.

Kulturprogramm

- Der Bürgermeister informiert über die aktuellen Veranstaltungen.