

Informationen zur Sitzung der Gemeindevertretung am 25. Juni 2020

Erweiterung Rathaus

- Die Fachplanerleistungen für die Tragwerksplanung, Schall- und Wärmeschutz sind vergeben. Das Ingenieurbüro Bub + Alcaraz Planungsgesellschaft mbH, Kalbach, hat den Zuschlag für die Vorplanung erhalten.
- Die Fachplaner haben die Vorplanung erstellt und stellen nun die Unterlagen für die funktionelle Ausschreibung der GU-Vergabe zusammen.
- Momentan wird an der Detailplanung für die Erstellung der funktionalen Ausschreibung sowie die damit einhergehende GU-Vergabe gearbeitet. Gespräche mit Fachfirmen haben stattgefunden.
- Der einberufene Lenkungsausschuss wurde über den Sachstand informiert. Bei einer Sitzung stellten die Fachplaner für Elektrotechnik und Heizung-Lüftung-Sanitär die Konzepte dem Ausschuss vor. Materialien und Ausstattungen wurden bemustert und besprochen. Der Lenkungsausschuss hat den vorgestellten Konzepten einstimmig zugestimmt.

Neuhof, Ausbau der Rommerzer Straße

- Die Kanalbau- und Wasserleitungsarbeiten wurden Ende Mai abgeschlossen. Die Straßenbauarbeiten haben begonnen.
- Zur Geschwindigkeitsreduzierung sollen im Nachgang der Maßnahme mobile Verkehrsinseln auf die Straße aufgesetzt werden.
- Die Thematik der Herstellung der Radwegemarkierung wurde in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses behandelt und zur weiteren Beratung an den Ortsbeirat Neuhof geleitet.

Neuhof, Teilerneuerung Wasserleitung in der Gieseler Straße

- Die Arbeiten haben fristgerecht nach Ostern begonnen.
- Auf die Durchpressung unter der Bahn konnte verzichtet werden, da in diesem Bereich alte Kanalrohre gefunden wurden, die als Schutzrohre verwendet werden konnten.
- Nach Verlegung der Hauptleitung werden die Hausanschlüsse umgebunden bzw. erneuert.
- Mit Abschluss der Arbeiten ist Anfang Juli 2020 zu rechnen.

L3206 (Neuhof – Giesel)

- Baubeginn am 06.07.
- Bauphase 1: bis November 2020 (Parkplatz Thomasruh – Giesel)
- Bauphase 2: Frühjahr 2021 bis Ende Sommerferien 2021 (Parkplatz Thomasruh – Neuhof)
- Umleitung über Hosenfeld/Hauswurz/Rommerz
- 5 Schulbusverbindungen pro Tag
- Abstimmung zwischen Schulen, LNG, Schulamt und Gemeinde ist erfolgt

Neuhof, Grundhafter Ausbau der Weinstraße

- Die Herstellung der neuen Grenzpunkte vor Ort wurde in der 22. KW durchgeführt.
- Die Themen aus der Nachbegehung des Beweissicherungsgutachters wurden mit den Anliegern geklärt. Teilweise wurden Entschädigungen ohne Schuldanerkenntnis in Form von Sanierungszuschüssen ausgezahlt.

Rommerz, Fliedener Straße

- Die teilweise Sanierung bzw. Austausch des vorhandenen Kanals wird im Jahr 2021 im Zuge der Deckensanierung durch Hessen Mobil durchgeführt.
- Sollten Verkehrsmessungen nach Abschluss der Bauarbeiten das Erfordernis einer Geschwindigkeitsreduzierung ergeben, sollen geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen mit Hilfe mobiler Leitelemente umgesetzt werden.
- Der Bau einer Mittelinsel mit Mehrkosten von ca. 240 TEUR wurde vom Gemeindevorstand und Bau- und Umweltausschuss jeweils einstimmig abgelehnt.

Hattenhof, Verbindungsweg Ringstraße/An der Schindeiche/Am Heiligenrain

- Die angedachte Sanierung der Oberfläche entwickelte sich im Zuge der Baustelle zu einer grundhaften Sanierung des Weges. Diverse Themen wie Untergrundverbesserung, Herstellung Kanal für die Aufnahme des Oberflächenwassers und Anschluss des Anliegergrundstückes mit neuem Kanal- und Wasserhausanschluss (auf Kosten Anlieger) sind hier zu nennen.
- Der Weg wurde in einer Breite von 2,5 m asphaltiert. Seitlich entstand eine Grünfläche. Aufgrund der Löschwasserversorgung für den Brandfall in der Straße „An der Schindeiche“, und aufgrund der Steilstrecke sollen hier nach Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde keine Poller als Sperrung versetzt werden.
- Der Weg ist für ein- und mehrspurige Fahrzeuge gesperrt und somit nur von Fußgängern/Radfahrern zu nutzen.

Neuhof, Ausbau Mittelweg und diverse Wirtschaftswegeteilstücke

- Die Maßnahme befindet sich in der Ausschreibung.
- Die Unterlagen wurden der Zentralen Vergabestelle (IKZ Vergabe) übermittelt.
- Submission ist für Ende Juni geplant. Der mögliche Baubeginn ist August 2020.

Neuhof, Friedhof Ellers, Wegesanierungsarbeiten

Der Auftrag wurde zwischenzeitlich durch die Firma Blumen Kress abgearbeitet.

Straßensanierungen im Gemeindegebiet

- Mehrere Straßen sollen mittels Dünnschichtsanierung im Jahr 2020 saniert werden. Der Auftrag wurde erteilt. Die Maßnahmen sollen Anfang Juli mit den Vorarbeiten beginnen.
- Neuhof: Kirchplatz und Michaelstraße
- Hattenhof: Ludwigstraße
- Hauswurz: Rheinstraße
- Kauppen, Winterbergstraße.
- Darüber hinaus wurde der Auftrag für die Risse-Sanierung in Gemeindestraßen vergeben.
- Nachdem die Be- und Zustandserfassung der Straßen und Wirtschaftswege vom Dienstleister abgeschlossen ist, wurde durch die Verwaltung die Feinabstimmung im Straßenkataster vorgenommen.
- In der Bauausschusssitzung im September 2020 soll das aktuelle Kataster und der damit angepasste Prioritätenplan der Straßensanierungen bzw. Ausbauten vorgestellt werden.

Kanalsanierungsarbeiten in Dorfborn und Tiefengruben

- Das Interessenbekundungsverfahren wurde abgeschlossen.
- Derzeit bereitet die Vergabestelle des Landkreises Fulda die Ausschreibung vor.

Wiederkehrende Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO)

- Die Arbeiten zur wiederkehrenden Untersuchung für den Ortsteil Neuhof (Oppertz) (Kanalspülung und TV Untersuchungsarbeiten) sind vergeben.
- Die Arbeiten werden im Juni beginnen.

Hochwasserschutz, Starkregen

- Neuhof, Am Kahlberg: Die Prüfung des ersten beauftragten Teilbereichs steht kurz vor dem Abschluss.
- Hattenhof: Die Daten für Hattenhof Rippberg und Ortslage wurden an das Ing.-Büro übermittelt. Ein Ortstermin zur Feinabstimmung hat stattgefunden. Betroffene Privatpersonen wurden befragt und um Vorlage von Videos und Bilder gebeten.

Neuhof, BHKW mit Funktionsgebäude auf der Kläranlage Neuhof

- Die Hochbauarbeiten (außer „HLS“, „Elektro“ und „BHKW“) wurden an die Firma Laudemann aus Sontra als Generalunternehmerleistung vergeben.
- Beginn der Arbeiten im Juli 2020.
- Die Ausschreibungen für HLS, Elektro und BHKW sind fertiggestellt. Eine Vergabe dieser Leistungen wird im Juni/Juli stattfinden.

Neuhof, Stadion, Reinigung Tartanbahn und Sanierung Entwässerungsrinne

- Die Reinigung der Tartanbahn ist abgeschlossen.
- Die Sanierung der defekten Rinnenbereiche und verschiedener Schadstellen im Belagsbereich hat Mitte Juni 2020 begonnen.

Neuhof, Pendlerparkplatz „Neuhof Süd – alte B40“

Zusätzlich zu dem Pendlerparkplatz in Neuhof-Nord wird zeitnah ein weiterer Pendlerparkplatz in Neuhof-Süd auf der alten B40 einschl. Höhensperre installiert.

Neuhof, Herstellung von Parkflächen „Am Oppertzer Berg“

- Auftrag wurde an eine Fachfirma vergeben.
- Die Arbeiten für die Herstellung von 11 gemeindlichen Parkflächen werden im Juli beginnen.

Neuhof, Dallesplatz

- Spatenstich Anfang Juni
- Derzeit Boden- und Erdarbeiten

Neuhof, Urnenstelen Friedhof Oppertz

- Die Erweiterung der Urnenstelenanlage am Friedhof Oppertz ist abgeschlossen.
- Es wurden 2 weitere 3-er Gruppen mit insgesamt 20 Urnenkammern aufgestellt. In jede Kammer können bis zu 2 Urnen eingestellt werden.

Rommerz, Drainageverlegung auf dem Bolzplatz hinter der Feuerwehr

- Erneuerung der Drainage-Leitung wurde an eine Fachfirma vergeben. Die Arbeiten sollen Mitte August 2020 beginnen.
- Der Zirkus muss dann wahrscheinlich weiterziehen.

Rommerz, Hauswurzer Straße, Umgestaltung Bereich der Busbucht

- Die Arbeiten sollten in 2020 ausgeführt werden.
- Der ursprünglichen Planung wurde von Hessen Mobil jedoch nicht zugestimmt.
- Alternativen zur alten Planung werden momentan geprüft.
- Eine Ausführung der Arbeiten ist nun frühestens in 2021 möglich.
- Die Vorstellung im Bau- und Umweltausschuss hat stattgefunden.
- Es soll das Votum des Ortsbeirats eingeholt werden.

Rommerz, Brücke im Kemmetegrund

Die Brücke im Kemmetegrund wurde fertiggestellt und ist inzwischen für den Verkehr freigegeben.

Dorfborn, Kreisverkehrsplatz – Gestaltung Kreisverkehrsinnenfläche

Die Gestaltungsarbeiten sind mit der Bepflanzung der Kreisverkehrsinnenfläche mit Stauden und Gräsern im Mai abgeschlossen worden.

Technische Aufrüstung von gemeindlichen Liegenschaften

Sukzessive Ausrüstung WLAN in DGHs und Feuerwehrhäusern

Haushaltsgenehmigung

- Am 14.01.2020 durch die Kommunalaufsicht erfolgt.
- Bewertung: Ampelfarbe grün (90 von 100 Punkten)

Gesundheitliche Versorgung

- Ein Gynäkologen-Sitz wurde vom MVZ zum 1. Juni 2020 nach Neuhof verlegt.
- Geplanter Gesundheitsstammtisch wurde auf Anfang 2021 verschoben.

Leitbild der Gemeinde

- Höhere Förderung wurde von der Förderstelle genehmigt.
- Verschiebung wegen Corona-Pandemie

Jugendarbeit

- Neue Jugendbetreuer haben sich im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss vorgestellt.
- Umgesetzte Projekte:
 - Sanierung Jugendraum am alten Backhaus
 - Angebot Ferienworkshops mit Experten (Graffiti, Poetry Slam, Fotografie, Acryl-Malerei, etc.),
 - Förderung (80%) mobiler Jugendraum durch Regionalbudget RFSW

Regionalbudget Regionalforum Südwest

- Förderung von insgesamt 23 Maßnahmen
- 5 Maßnahmen aus dem Gemeindegebiet Neuhof
 - Dorfgemeinschaft Hauswurz: Toilettenanlage im alten Spritzenhaus
 - Tiefengrubener Dorfgemeinschaft: Fernseher, Beamer, Sonnensegel für DGH
 - Schützenverein Hauswurz: elektronische Schießanlage inkl. LED-Fernseher
 - DLRG Ortsgruppe Neuhof: Übungsausstattung Erste Hilfe-Material
 - Gemeinde Neuhof: Mobiler Jugendraum

Facebook-Auftritt der Gemeinde

- Seit Anfang Juni online
- Bericht über Projekte, Events der Gemeinde
- Vorstellung von Abteilungen und Mitarbeitern
- Videos

Wochenmarkt

- Erfolgreicher Start im Mai und Juni
- Hohe Zufriedenheit aller Beteiligten – trotz Corona-Einschränkungen

Wiederaufnahme des Kulturprogramms

- Open-Air Chorkonzert am 22. August
- Veranstaltung mit Florian Sitzmann am 25.09.